



Saltillo, Coahuila, 09/marzo/2018

OFICIO No.D/0184/2018

1/2

LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ  
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN  
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
PRESENTE

At'n. LIC. ROBERTO NEVÁREZ VALDEZ  
JEFE DE ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
Y MANTENIMIENTO

Estimada Lic. Moreno reciba un cordial saludo, así mismo, en atención a su correo de fecha 06 de marzo del año en curso y en respuesta a la solicitud de los reportes de avance de obra y/o equipo correspondiente al mes de febrero, me permito informar el estado que guardan los proyectos autorizados a través del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior de los Institutos Tecnológicos PROEXOESS para el ejercicio fiscal 2015 y 2016, así como para el Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2017 por tanto se adjunta informe y reporte de avance de obra con fecha de corte al 28 de febrero del año en curso.

Siendo estos documentos los pertinentes para publicación en la página oficial del Instituto [www.its.mx](http://www.its.mx), atendiendo al numeral XV. *Obligaciones de Transparencia* de los lineamientos de la Convocatoria respectiva.

Esperando reciba de conformidad, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

"LA TÉCNICA POR LA GRANDEZA DE MÉXICO"®

ING. ARNOLDO SOLÍS COVARRUBIAS  
DIRECTOR



SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA  
INSTITUTO TECNOLÓGICO  
de Saltillo  
DIRECCIÓN

c.c.p. Archivo

c.c.p. M.C. Araceli Campos Ortiz.- Subdirección de Planeación.

c.c.p. C.P. Ana Laura de León Covarrubias.- Depto de Planeación, Programación y Presupuestación.

ASC/ACO/ALIC\*

Bld. Venustiano Carranza # 2400, Col. Tecnológico,  
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila Tel/Fax (844) 438-95-00  
[www.its.mx](http://www.its.mx)



RAC-01-05-11  
REV:07



INFORME DE AVANCES PROGRAMA PROEXOESS 2015-PROEXOESS 2016- FAM 2017- FONDO METROPOLITANO						
DESCRIPCIÓN DE OBRA	MONTO ASIGNADO	% AVANCE FÍSICO	MONTO APLICADO A LA FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA	STATUS DE LA OBRA	IMPACTO
Unidad Académico y a Distancia	\$30,000,000	0%	\$0	PROEXOESS 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se iniciaron los trabajos de trazo, despalme, desmonte del terreno, con excavación en lado poniente para la nivelación de la plantilla de 1.10 mts, se instalaron puentes para la revisión de puntos de nivel y puntos de referencia de las zapatas del módulo 2.</li> <li>Se inició y se concluyó el procedimiento de escarificación, de igual forma la etapa de conformación del terreno para recibir plantilla.</li> <li>Se arman las parrillas de acuerdo a especificaciones marcadas en plano para zapatas, así como también para las trabes del módulo marcadas con el numero 2. Al cierre del mes de febrero aún no se otorgaban anticipos.</li> </ul>	Ampliación en la oferta educativa de 1500 estudiantes de nuevo ingreso a estudiantes en modalidad presencial y a Distancia.
Remozamiento fachada exterior del Edificio Principal	\$1,500,000	100%	\$1,500,000	PROEXOESS 2015	Remozamientos concluidos 19/08/2016	La sociedad en general al preservar un edificio emblemático, considerado "Patrimonio Artístico de la Ciudad" 100% de estudiantes beneficiados.
Remozamiento fachada interior del Edificio Principal	\$2,365,700	100%	\$2,365,700	PROEXOESS 2015		
Remozamiento fachada interior del Edificio Principal	\$1,900,000	100%	\$1,900,000	GOBIERNO DEL ESTADO		
Construcción de puente peatonal entre los campus	\$1,425,000	80%	\$1,140,000	PROEXOESS 2015	Al cierre del mes de febrero se tuvo un avance del 80% de esta primera etapa consistió en el suministro de materiales, así como la colocación de zapatas a lo largo de aproximadamente 180 ML	4000 estudiantes beneficiados lo que representa el 62.% de la matrícula.
	\$5,557,603	0%	\$0	FONDO METROPOLITANO	Se llevo a cabo el concurso, para dicha obra, siendo la empresa Arquitectura Ingeniería Láser, S.A. de C.V. quien realizará la segunda etapa.	4000 estudiantes beneficiados lo que representa el 62.% de la matrícula.
Pavimentación del estacionamiento en el campus Boillot	\$2,857,130	100%	\$2,857,130	PROEXOESS 2015	Inicio de Obra 09/09/2016 Obra Concluida 02/12/2016	Habilitando 269 espacios, lo que representa un incremento del más del 200% de la capacidad original.
	\$2,030,000	100%	\$2,030,000	GOBIERNO DEL ESTADO		
1a. Etapa Centro de Vinculación de Desarrollo Empresarial CEVIDE	\$20,800,000	0%	\$0	PROEXOESS 2016	Se programa entrega del Proyecto Ejecutivo para el mes de marzo al ICIPED.	
Módulo de Centro de Negocios del CEVIDE	\$6,943,651	0%	\$0	FAM 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inician los trabajos de trazo del terreno, se inicia con el despalme y desmonte del terreno, se traza la plantilla y se inicia excavación de 1.10 mts. En el lado poniente de la plantilla, se retira el material producto del despalme, desmonte y de la excavación fuera de la obra.</li> <li>14 de febrero inician los trabajos de terraplén, se recibe tierra se extiende hidrata y se compacta en 7 capas, al día 24 se aprecia un 95 % de avance en el terraplén, actualmente se encuentran trabajando los taludes. Al cierre del mes de febrero no se ha comunicado formalmente si fue otorgado anticipo correspondiente a la obra.</li> </ul>	Dicho centro tiene la finalidad de promover la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad, y sustentabilidad del sector productivo, como parte fundamental del desarrollo económico de su región de influencia, ya que la vocación productiva del sureste del estado principalmente es la industria automotriz con ensambladoras y proveedores tier one.





REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO  
 DOMICILIO COMPLETO: BLVD. VENUSTIANO CARRANZA #2400 COLONIA TECNOLÓGICO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO: [ ] [ ] [ ]  
 FECHA DE TERMINACIÓN: [ ] [ ] [ ]

FECHA: 31 1 2018  
 DÍA MES AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXO 2015	Construcción de Unidad a Distancia	30,000,000.00		30,000,000.00	20,371,767.59		0.00	6916		0%	El 18 de enero se instaló la primera en el campus Artega, el encargado de la construcción de esta unidad será Roma Arquitectos e Ingenieros, S.A. de C.V. Actualmente se encuentra en trámite con Parque SERVER que los servicios se encuentren a pie de terreno.
PROEXO 2015	Remozamiento fachada exterior del Edificio Principal	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	100%	1,500,000.00	6916		100%	Obra concluida el 19 de Agosto de 2016. Se anexan imágenes como evidencia.
PROEXO 2015	Remozamiento fachada interior del Edificio Principal	2,365,700.00	1,199,381.00	3,565,081.00	2,365,700.00	100%	2,365,700.00	6916		100%	Obra concluida el 19 de Agosto de 2016. La aportación de gobierno del estado fue para el lado norte interior de las fachadas del edificio principal.
PROEXO 2015	Construcción de puente peatonal entre los campus	1,425,000.00		1,425,000.00	1,424,915.09	30%	427,474.53	6916		50%	Actualmente se encuentra en la primera etapa de construcción, la cual comprende el suministro de materiales y el armado de estructura para colocación y cado de zapatas.
FONDO METROPOLITANO 2017	Construcción de puente peatonal entre los campus		5,557,603.00	5,557,603.00	5,557,603.00		0.00	6916		0%	Se llevo a cabo la Licitación Pública para la construcción de dicha Unidad, Se otorgo el fallo para la LO-905025992-E109-2017
PROEXO 2015	Pavimentación del estacionamiento en el campus Bailot	2,857,130.00	2,030,000.00	4,887,130.00	2,857,130.00	100%	2,857,130.00	6916		100%	Obra concluida el 3 de febrero del 2017
PROEXO 2016	1a. Etapa Centro de Vinculación de Desarrollo Empresarial	20,800,000.00		20,800,000.00			0.00	6916		0%	Se encuentra terminado el proyecto arquitectónico y en proceso de elaboración el proyecto ejecutivo, también se tiene terminado el plan maestro del predio en parque SERVER, cuenta con 5 hectareas, conformado por la Unidad Académica y CEVIDE, iniciando la misa construcción en este año (2017). Anexando plano de construcción.
FAM 2017	Construcción Módulo de Centro de Negocios del CEVIDE	6,943,650.94		6,943,650.94	5,054,503.84		0.00	6916		0%	El 18 de enero se instaló la primera en el campus Artega, Actualmente se encuentra en trámite con Parque SERVER que los servicios se encuentren a pie de terreno.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: ANA LAURA DE LEÓN COVARRUBIAS  
 CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN  
 CORREO ELECTRONICO: al\_s@eolitecnom.mx  
 TEL 10 DIGITOS: (644)438-95-11

FIRMA:

NOMBRE: VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

ING. ARNOLDO SOLÍS COVARRUBIAS

FIRMA:



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO  
 DIRECCIÓN

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM ( FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)  
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)  
 PROEXO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ( VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)  
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)  
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.